

COMUNE DI ALFONSINE
Provincia di RAVENNA

RESTAURO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE DI ALFONSINE

PROGETTO ESECUTIVO

◆◆◆

ESEC 7 CRONOPROGRAMMA

Data: 22/07/2022

Committente:

COMUNE DI ALFONSINE
RUP Dott. Rodolfo Gaudenzi

Tecnico incaricato:

Arch. GIOVANNI MAINARDI

Via Gottarelli 19
48014 Castel Bolognese (RA)
Tel: 3355306632
E-mail: giovanni@lambertinimainardi.it
Cod. Fisc. MNRGNN79R06D458H
P.IVA 02277930398



STUDIO LAMBERTINI MAINARDI architettura • design • ingegneria • urbanistica

Giovanni Mainardi + Francesca Lambertini ARCHITETTI e INGEGNERI

Castel Bolognese (RA) via Gottarelli 19 • Valsamoggia Bazzano (BO) via Del Gandolfo 25
giovanni@lambertinimainardi.it • francesca@lambertinimainardi.it
www.lambertinimainardi.it

LAVORAZIONI																																									
		MESE 1					MESE 2					MESE 3					MESE 4					MESE 5					MESE 6														
1	Allestimento del cantiere + montaggio ponteggio su due facciate																																								
2	montaggio ponteggio sulle prime due facciate																																								
3	PULITURA DELLE SUPERFICI																																								
4	REALIZZAZIONE DEI FORI e FISSAGI																																								
5	RISARCITURE DELLA MALTA MANCANTE																																								
6	SILICONATURE PERIMETRI DISTACCATI LASTRE TRAVERTINO																																								
7	ELIMINAZIONE FERRI O ELEMENTI ESTRANEI DEL PROSPETTO																																								
8	CONSOLIDAMENTI RICOSTRUZIONI PARTI MANCANTI PICCOLE																																								
9	RELIZZAZIONE COCCIOPESTO PER PARTI MANCANTI GRANDI																																								
10	STESURA DEL PROTETTIVO																																								
11	SMONTAGGIO PONTEGGIO SULLE DUE FACCIATE FINITE E RIMONTAGGIO SULLE 2 FACCIATE RESTANTI																																								
12	PULITURA DELLE SUPERFICI																																								
13	REALIZZAZIONE DEI FORI e FISSAGI																																								
14	RISARCITURE DELLA MALTA MANCANTE																																								
15	SILICONATURE PERIMETRI DISTACCATI LASTRE TRAVERTINO																																								
16	ELIMINAZIONE FERRI O ELEMENTI ESTRANEI DEL PROSPETTO																																								
17	CONSOLIDAMENTI RICOSTRUZIONI PARTI MANCANTI PICCOLE																																								
18	RELIZZAZIONE COCCIOPESTO PER PARTI MANCANTI GRANDI																																								
19	STESURA DEL PROTETTIVO																																								
20	DISALLESTIMENTO CANTIERE																																								

NB: SONO STATE PREVISTE DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE LAVORAZIONI PER ANTICIPARE LE TEMPISTICHE. PER EVITARE LE INTERFERENZE LE LAVORAZIONI SOVRAPPOSTE POTRANNO ESSERE ESEGUITE MA SOLAMENTE LAVORANDO SU DIVERSE PARTI DELL'EDIFICIO/PROSPETTI DIVERSI
L'allestimento del cantiere sarà unico mentre le lavorazioni saranno eseguite 2 facciate alla volta, così come il montaggio e lo smontaggio del ponteggio